



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ
Ε.Υ.Δ.Ε. Κ.Σ.Σ.Υ.

Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων Κατασκευής
και Συντήρησης Συγκοινωνιακών Υποδομών

ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Ταχ. Διεύθυνση: Λεωφ. Κηφισίας 37
Τ.Κ. 151 23 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Μ. ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ
Τηλέφωνο: 210-6417604
e-mail: eyde.kssy@ggde.gr

Μαρούσι, 11-07-2024

Α.Π. Β/ΣΕΡ359/ΟΔ/155988

ΑΠΟΦΑΣΗ

Θέμα: Έγκριση χορήγησης Παράτασης Προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23^{ης} Ιουλίου 2018»,
Αναδόχου εταιρείας: INTRAKAT
Αρ. Έργου: 2023NA27100383 της ΣΑΝΑ 271/0

Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν.4622/2019 (ΦΕΚ 133Α/7-8-2019): «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης», όπως ισχύει.
2. Του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/05 (ΦΕΚ Α'98/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».
3. Της Κοινής Υπουργικής Απόφασης με αριθμ. πρωτ. Δ16α/04/773/29.11.90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) των Υπουργών Προεδρίας και Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. «περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων ή εγγράφων από τον κανόνα των τριών υπογραφών».
4. Του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184/23.09.2020) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) - Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα των άρθρων 75 έως 83 αυτού.
5. Του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204^Α/2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α'/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το Ν.4782/2021 (ΦΕΚ 36 Α' / 09-03-2021) και ισχύει.
7. Του Π.Δ. 123/2016 (ΦΕΚ 208/Α/4-11-2016) περί της μετονομασίας του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων σε Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και ειδικότερα της παρ. 2, του άρθρου 4 αυτού.
8. Του Π.Δ.123/2017 (ΦΕΚ.151Α'/12-10-2017) «Οργανισμός του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών», με το οποίο συστάθηκε η ΕΥΔΕ Κατασκευής και Συντήρησης Συγκοινωνιακών

Υποδομών (ΕΥΔΕ Κ.Σ.Σ.Υ.), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 381 του Ν. 4700/2020 (ΦΕΚ 127 Α΄/29-06-2020).

9. Της με αρ. πρωτ. 1071/03-08-2020 (ΦΕΚ 3386 Β΄) Απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών περί σύστασης κλιμακίων επίβλεψης έργων.
10. Του Π.Δ. 84/2019 (ΦΕΚ 123 Α΄/17-7-2019) για την κατάργηση και σύσταση Γενικών Γραμματειών του Υ.ΥΠΟ.ΜΕ.
11. Του Π.Δ. 77/2023 (ΦΕΚ Α΄130) «Σύσταση Υπουργείου και μετονομασία Υπουργείων – Σύσταση, κατάργηση και μετονομασία Γενικών και Ειδικών Γραμματειών – Μεταφορά αρμοδιοτήτων, υπηρεσιακών μονάδων, θέσεων προσωπικού και εποπτευομένων φορέων.
12. Του Π.Δ. 79/2023 (ΦΕΚ Α΄131) «Διορισμός Υπουργών, Αναπλ. Υπουργών και Υφυπουργών».
13. Της υπ αριθμ. 167/20-7-2023 απόφασης (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 714/25-7-2023) «Ανάθεση καθηκόντων Γεν. Γραμματέα Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών».
14. Της υπ αρ. 230365/25-7-2023 Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών (ΦΕΚ 4707 Β΄/25-7-2023), «Ορισμός αποφαινόμενου οργάνου και διατάκτη σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 13 και των παρ. 2 και 3 του άρθρου 37 του Ν.4622/2019 (Α΄133)».
15. Της απ αρ. πρωτ. ΔΝΣγ/οικ.37835/ΦΝ466/6-4-2017 (Β΄1980) απόφασης Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ., όπως τροποποιήθηκε με τη αρ. πρωτ. ΔΝΣβ/οικ.39367/ΦΝ466/17-5-2019 (Β΄2185) απόφαση.

Αφού λάβαμε υπόψη:

1. Τη ΣΑΝΑ 271/0, η οποία περιλαμβάνει το ενάριθμο 2023ΝΑ27100383, από όπου χρηματοδοτείται το έργο του θέματος.
2. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΠΡΣ006/ΟΔ/οικ.5494/25-10-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΒΘ465ΧΘΞ-ΤΦ8) Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε η σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου για την υλοποίηση του έργου του θέματος και ορίστηκε Αναθέτουσα και Προϊσταμένη Αρχή η ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του ΥΠ.Υ.ΜΕ. και Διευθύνουσα Υπηρεσία το ΤΚΕ Αθήνας της ΕΥΔΕ/ΚΣΣΥ.
3. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/116104/2-12-2020 (ΑΔΑ: 9ΚΕΠ465ΧΘΞ-ΑΩΔ) Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υποδομών, με την οποία εγκρίθηκε, μεταξύ άλλων, :
 - η δέσμευση προϋπολογισμού, ποσού 14.667.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%), σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2019ΣΕ87100005 της ΣΑΕ871 του ΠΔΕ και διάθεσης ισόποσης πίστωσης, για την δημοπράτηση του έργου.
 - η διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την ανάθεση του υπόψη έργου, σύμφωνα με την παρ. 2γ του άρθρου 32 και του άρθρου 32Α του Ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σύμφωνα με το Ν. 4605/2019.
4. Τη με αρ. πρωτ. Α/ΣΕΡ000/ΟΔ/926/1-4-2021 (ΑΔΑ: Ψ54Β465ΧΘΞ-Ψ7Φ) Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία αποφασίστηκε, μεταξύ άλλων, η ανάθεση του υπόψη έργου στον οικονομικό φορέα «ΙΝΤΡΑΚΑΤ.», ο οποίος υπέβαλε την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, με μέση έκπτωση 7,00% επί του προϋπολογισμού της Υπηρεσίας και συνολική δαπάνη έργου (χωρίς ΦΠΑ) 11.007.250,03€

σε βάρος του Ενάριθμου Έργου 2019ΣΕ87100005 της ΣΑΕ 871.

5. Την από 16-04-2021 Σύμβαση κατασκευής του έργου θέματος μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της εταιρείας «ΙΝΤΡΑΚΑΤ».
6. Ότι η ολική προθεσμία του έργου καθορίστηκε σε δεκαοκτώ (18) μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο Α-2 της ΕΣΥ.
7. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ356/ΟΔ/168373/24-5-2023 (ΑΔΑ: Ψ2Α1465ΧΘΞ-Ψ19) απόφαση του Υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 31-12-2023.
8. Τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ359/ΟΔ/394741/28-12-2023 (ΑΔΑ: Ψ8ΣΘ465ΧΘΞ-ΜΗΥ) απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, με την οποία εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου έως την 30-6-2024.
9. Το με αρ. πρωτ. Τ1831/0149/28-05-2024 αίτημα του Αναδόχου για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2025, με αναθεώρηση.
10. Τη με αρ. πρωτ. 141903/18-06-2024 εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας (ΤΚΕ Αθήνας) προς την Προϊσταμένη Αρχή για χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2025 με αναθεώρηση, διότι οι καθυστερήσεις δεν οφείλονται σε αποκλειστική υπαιτιότητα του αναδόχου του έργου.

Και επειδή:

1. Η συνολική προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Β/ΣΕΡ359/ΟΔ/394741/28-12-2023 απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, λήγει την 30-06-2024.
2. Η ανάδοχος εταιρεία με την από 28-05-2024 επιστολή, αιτήθηκε τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2025, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει, διότι παρουσιάστηκαν μεγάλες καθυστερήσεις στην έναρξη αλλά και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, λόγω εμπλοκής παράλληλης εργολαβίας της ΕΥΔΑΠ που εκτελούσε και εξακολουθεί να εκτελεί εργασίες στην ευρύτερη περιοχή του έργου, καθιστώντας αδύνατη την ολοκλήρωσή του εμπροθέσμως.
3. Η Δ/νουσα Υπηρεσία λαμβάνοντας υπόψη τη συμβατική προθεσμία περαίωσης του έργου και το ανωτέρω αίτημα του αναδόχου, προτείνει, με την από 18-06-2024 εισήγησή της, τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι μέχρι την 30-6-2025, χωρίς να αναγνωρίζεται άλλη αποζημίωση πλην της νόμιμης αναθεώρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 147 του Ν.4412/2016, επισημαίνοντας τα εξής:
 - μέχρι σήμερα έχουν εκτελεστεί εργασίες, οι οποίες αποτελούν περίπου το 30% του τεχνικού αντικειμένου του έργου του θέματος.
 - εξακολουθούν να υφίστανται καθυστερήσεις στην εκτέλεση του έργου (υλοποίηση 30% του του συμβατικού αντικειμένου) λόγω μη παράδοσης όλων των χώρων του, επειδή εκτελείται παράλληλη εργολαβία για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης από την ΕΥΔΑΠ στην

περιοχή του έργου, (έχουν κατά 75% περίπου κοινό πεδίο επέμβασης), και ως εκ τούτου προκύπτουν εμπόδια και εμπλοκή στην εκτέλεση των εργασιών του, καθότι οι εργασίες της ΕΥΔΑΠ πρέπει να προηγηθούν. Επιπλέον παρά τη σχετική αλληλογραφία μεταξύ ΕΥΔΑΠ και της Υπηρεσίας αναφορικά με την τμηματική παράδοση χώρων επέμβασης, ο χρονικός προγραμματισμός παράδοσης των ανωτέρω χώρων επέμβασης δεν έχει τηρηθεί, ενώ διαπιστώνονται και επιπλέον σημαντικές καθυστερήσεις, καθότι η παράλληλη εργολαβία της ΕΥΔΑΠ, έκανε χρήση του δικαιώματος 6μηνης παράτασης λόγω υπερβολικών αυξήσεων των υλικών (αρ. 153, Ν.4938/2022,ΦΕΚ Α' 109/6-6-2022), για το διάστημα από 5-12-2022 έως 4-6-2023, χωρίς να εκτελεί καμία εργασία.

- το τελευταίο διάστημα η παράλληλη εργολαβία της ΕΥΔΑΠ έχει εκκινήσει τις σταματημένες προ πολλού χρόνου εργασίες της στους κοινούς χώρους επεμβάσεων.

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η Προϊσταμένη Αρχή, εξετάζοντας την από 28-05-2024 Αίτηση της αναδόχου και τη σχετική εισήγηση της Δ/νουσας Υπηρεσίας κρίνει εύλογη τη χορήγηση παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως τις 30-6-2025, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Για το έργο: **«Αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής που επλήγη από την φυσική καταστροφή της 23^{ης} Ιουλίου 2018»**, αναδόχου εταιρείας: «INTRAKAT», την έγκριση χορήγησης παράτασης της συνολικής προθεσμίας του έργου, κατά δώδεκα (12) μήνες, ήτοι έως την 30-6-2025, με αναθεώρηση, σύμφωνα με το άρθρο 147 του Ν. 4412/2016.

Η παρούσα Απόφαση να κοινοποιηθεί στην Ανάδοχο Εταιρία του έργου του θέματος, με μέριμνα της Διευθύνουσας Υπηρεσίας του έργου.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

1. Γρ. Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ.
2. Γρ. Γεν. Γραμματέα Υποδομών
3. Γεν. Δ/ντή Συγκ. Υποδομών
4. ΤΚΕ Αθήνας (εις διπλούν)
5. Ανάδοχο (δια της Δ.Υ)

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ

1. Τμήματα Α', Γ'
2. Φ.Ε.(ΣΕΡ359)
3. Μ. Παπαμιχαήλ
4. Χρονολογικό Αρχείο

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ